



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชนบท
เลขที่รับ 26
วันที่ - 5 ม.ค. 2569
เวลา 10:44

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ชน.๒๘/๒๕๖๙/ ๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ชน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับที่ 131
วันที่ 5 ม.ค. 2569
เวลา 13.28

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คู่มืองานขท.ฯ
- เพื่อทราบ + รวมสัญญา

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ขน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยชองจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 คอนคววม 0100 คอน ค้างเสาเกา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งานติดตั้งป้ายโครงการฯ และป้ายบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง	17+955.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	1 คัน
2	งานสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง	17+955.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถเทลเลอร์	1 คัน
3	งาน Clearing And Grubbing	17+955.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถบลัดยง	- คัน
			รถบดสันสะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	3 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตช์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

นางสาวทงหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 162
วันที่ - 7 ม.ค. 2569
เวลา 10:05

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับที่ 127
วันที่ 8 ม.ค. 2569
เวลา 13.27

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณทนายเอกๆ

- เพื่อทราบ + ออกรับบัญชี

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
07 ม.ค. 2569

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควนคูม 0100 ตอน ค้างสามเกา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากแนวท่อก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ท่อประปาและเสาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา, เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนรมย์, สายสื่อสารของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันตะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถขนคั่นตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 504
วันที่ 14 ม.ค. 2569
เวลา 13:30

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๙

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



AS
(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) จดหมายเหตุ

- เพื่อทราบ + อ.ม.ส.ค.ฯ

ผอ.ขท.

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

งานจัดซื้อ
- เกียรติพงษ์
- อ.ม.ส.ค.ฯ

19 ม.ค. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

พวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 847
วันที่ 21 ม.ค. 2569
เวลา 14.58

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ชน.๒๘/๒๕๖๙/ ๑๐

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ชน.๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 498
วันที่ 26 ม.ค. 2569
เวลา 13.48

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) อุทธรณ์

- เชื้อโรค + รวบรวม

สอ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

ตามมติ
- เลื่อน
- รวบรวม

๒

๒๖๓๑ ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569

ฝนตก - วัน

แจ่มใส 7 วัน

เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจาก แนวทอก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ท่อประปาและเสาไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา , เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอมนรมย์, สายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทเลเลอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	1068
วันที่	28 ม.ค. 2569
เวลา	09:02

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๑๑

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ดม.นค.น.ถ.ว.
1 - เชื้อรอบ + รวมสัญญา

ส.ค.ว.
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
29 ม.ค. 2569

งานพัสดุและสัญญา	
เลขที่รับที่	626
วันที่	30 ม.ค. 2569
เวลา	14:51

ด.ก. มีสิทธิ์
- กิ่งกาว
- รวมสัญญา
ม
30 ม.ค. 69



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	1472
วันที่	- 4 ก.พ. 2569
เวลา	16:57

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๑๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 787
วันที่ 6 ก.พ. 2569
เวลา 9.56

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณนางนงนุช
- เพื่อทราบ + รวบรวมสัญญา
ศอ.ขท.
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

คุณไมเคิล
- เก็บรูป
- รวบรวมสัญญา
ม

๒ ก.พ. ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยชองจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 คอนควคม 0100 คอน คึงสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากแนวท่อก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ท่อประปาและเสาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา , เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนหมก , สายสื่อสารของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทเลเลอร์	- คัน
			รถบลัดยาง	- คัน
			รถบดสันสะท้อน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบล)

ร.อ.ช.ช.ช.ช.ช. (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 1159
วันที่ 11 ก.พ. 2569
เวลา 11.06

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๑๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 942
วันที่ 11 2 ก.พ. 2569
เวลา 11.17

๒) คุณทนาย
- เพื่อทราบ + รวมสัญญา


(นายสุศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
11 ก.พ. 2569

คุณวิมล
- เพื่อทราบ
- รวมสัญญา
ผ
12 กพ ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจาก แนวทอภัยของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ท่อประปาและเสาไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา , เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอโนนรมย์, สายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะท้อน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ชท.ชำนาญ (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 2102
วันที่ 18 ก.พ. 2569
เวลา 11:18

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๑๖

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่ 1152
วันที่ 20 ก.พ. 2569
เวลา 15.27

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คูณหน้าหน้า
- บัณฑิต + รอมสัญญา

ผอ.
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

ดูในมือ
- 1 สัปดาห์
- รอมสัญญา
2
20 ก.พ. ๒

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควมคม 0100 ตอน คิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากแนวท่อก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ท่อประปาและเสาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา , เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมนรมย์, สายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง	-	รถแบคโฮ รถเทลเลอร์ รถบลัดยาง รถบดสันสะท้อน รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกสิบล้อพ่วง รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ำ รถไม้กวาด รถลาดยาง เครื่องจักร Recycling เครื่องเป่าลม Paver ปูยาง AC รถยนต์นั่งตรวจการ เครื่องมือสำรวจ หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน) คนงานก่อสร้าง พนักงานขับรถ	- คัน - คัน - คัน - คัน - คัน - คัน - คัน - คัน - คัน - ชุด - คัน - เครื่อง - เครื่อง - คัน - คัน - ชุด - คน - คน - คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบล)

ร.อ.ช.ท.ชำนาญ (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 2434
วันที่ 25 ก.พ. 2569
เวลา 11.36

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ชน.๒๘/๒๕๖๙/ ๑๗

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ชน.๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 1285
วันที่ 2 มี.ค. 2569
09.10

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ดมบนถนน
- เผอิญพบ + รถมอเตอร์ไซด์

สอ.บ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙

ตามสัญญา
- 1000
- รถมอเตอร์ไซด์

๒ มี.ค. ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากแนวท่อ ก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ท่อประปาและเสาไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา , เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอโมรโมญี , สายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง	-	รถแบคโฮ รถเทลเลอร์ รถเกรดเดอร์ รถบดลูกรัง รถบดสันสะเทือน รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกสิบล้อพ่วง รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ำ รถไม้กวาด รถลาดยาง เครื่องจักร Recycling เครื่องเป่าลม Paver ปูยาง AC รถยนต์นั่งตรวจการ เครื่องมือสำรวจ	1 คัน 1 คัน 1 คัน 1 คัน 2 คัน - คัน - คัน 6 คัน - คัน 1 คัน - คัน - คัน - คัน - คัน 1 คัน 1 คัน
2	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00		
3	งาน Earth Excavation	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.		
4	งานบดอัดชั้นดินเดิม	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	หัวหน้าคนงาน (โฟลแมน) คนงานก่อสร้าง พนักงานขับรถ	1 คน 8 คน 14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันนาท (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 2780
วันที่ 4 มี.ค. 2569
เวลา 15:35

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๒๑

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ตามแบบ กว ๑
- เพื่อทราบ + รวบรวมสัญญา

สอ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับ 1467
วันที่ 9 มี.ค. 2569
เวลา 14:08

ตาม มีค. ๒๕๖๙
- 1316 กว
- รวบรวมสัญญา
ม
๑ มี.ค. ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	งานบดอัดชั้นดินเดิม	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดล้อยาง	1 คัน
			รถบดสันสะท้อน	2 คัน
3	งาน Sand Embankment	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบล)

ร.อ.ช.ช.ช.ช.ช. (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 3072
วันที่ 11 มี.ค. 2569
เวลา 13:11

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๒๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ด่วนมาก
1 - เพื่อทราบ + รวบรวมสัญญา

ผอ.ขท.
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
12 มี.ค. 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 7623
วันที่ 11 3 มี.ค. 2569
เวลา 14.53

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2569

ฝนตก - วัน

แจ่มใส 7 วัน

เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+955.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทเลเลอร์	- คัน
2	งาน Sand Embankment	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดตัวอย่าง	1 คัน
			รถบดสันสะเทือน	2 คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถขนดินนั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอฬาร)

รอ.ชท.ชำนาญ (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 3405
วันที่ 18 มี.ค. 2569
เวลา ๒:18

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๒๖

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ผู้รับจ้าง ท่างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 7743
วันที่ 20 มี.ค. 2569
เวลา 10.39

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ตามแผนงาน
- เพื่อทราบ + รวบรวมสัญญา

ศอ.
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

ตามบันทึก
- เพื่อทราบ
- รวบรวมสัญญา
๒
๒๐ มี.ค. ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควนชุม 0100 คอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	งาน Sand Embankment	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถเทลเลอร์	- คัน
3	งาน Removal Lighting Pole	18+307.00 – 18+557.00 LT.	รถเกรดเดอร์	1 คัน
4	งาน Relocation Of Existing Roadway Lightings Single Bracket - รื้อถอน	17+878.00 – 19+035.00 LT.	รถบดตัวอย่าง	1 คัน
5	งาน Relocation Of Existing Traffic Sign - รื้อถอน	17+885.00 – 19+455.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	รถบดสันสะท้อน	2 คัน
6	งาน Relocate Of Existing Steel Beam Guard Rail - รื้อถอน	17+962.00 – 18+528.00 RT.	รถบรรทุกเครน	1 คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถขนคั่นตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	10 คน
			พนักงานขับรถ	15 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชัณนาท (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 3729
วันที่ 25 มี.ค. 2569
เวลา 14.27

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๒๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑ เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 1846
วันที่ 27 มี.ค. 2569
หน้า 10.37

(Signature)

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒ ตามจากเอกสาร
- เลือกราง + รถมสิบล้อ

(Signature)
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
26 มี.ค. 2569 ~

ตามมติที่
- เลือกราง
- รถมสิบล้อ
~
27 มี.ค. ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควนคูม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	2 คัน
			รถเทเลเลอร์	2 คัน
2	งาน Sand Embankment	17+865.00 – 19+455.00 LT. , RT.	รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดล้อยาง	1 คัน
3	งาน R.C. Pipe Culveris Dia. 1.00 M. Class 3	18+330.50 – 18+626.50 RT.	รถบดสันสะเทือน	2 คัน
		18+360.00 – 19+450.00 RT.	รถบรรทุกเครน	1 คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
	งาน R.C. Manholes Type C For R.C.P. Dia 1.00 M. With Modified Steel Cover		รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
	- ติดตั้งบ่อพัก	18+343.20 – 18+626.20 RT.	รถบรรทุกปูนซีเมนต์	3 คัน
		18+626.20 LT.	รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
		18+375.00 – 19+440.00 RT.	รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
5	งาน Roadway Lightings 9.00 M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off		Paver ปูยาง AC	- คัน
	- หล่อฐานค่อม	17+878.00 – 19+455.00 LT. , RT.	รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	12 คน
			พนักงานขับรถ	22 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันนาท (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ..... 4153
วันที่..... 7 เม.ย. 2569
เวลา..... 4:53

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๒๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่..... 2111
วันที่..... 8 เม.ย. 2569
เวลา..... 14:52

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ตามแบบถาวร
- เพื่อตรวจ + รอมสัญญา

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
07 เม.ย. 2569

ตามแบบถาวร
1 - 15107
- รอมสัญญา
2

8 เม.ย. 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 - กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะท้อน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไถกวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอพพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 4351
วันที่ - 8 เม.ย. 2569
เวลา 09:30

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๓๐

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตามพัสดุและสัญญา
เลขที่ 2150
วันที่ - 9 เม.ย. 2569
เวลา 11.01

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คนงานทอ.

- เก็บทราย + รวมดินมา

ค.อ.ว

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

08 เม.ย. 2569

ค.อ.ว

- เก็บทราย

- รวมดินมา

ค.อ.ว

9 เม.ย 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค้างส่าเกา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	งาน Soil Aggregate Subbase	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดส้อยาง	1 คัน
			รถบดสันสะเทือน	2 คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาซาย	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตช์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชนบท	4621
เลขที่รับ	16
วันที่	16
เดือน	เม.ย. 2569
เวลา	15.24

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ชน.๒๘/๒๕๖๙/ ๓๑

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ชน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณนณทช.

- เพื่อทราบ + วามสัมพันธ์

พอ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

20 เม.ย. 2569

คุณนณทช.

- เพื่อทราบ

- รอ.ขท.ชัยนาท

23 เม.ย 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
2	งาน Soil Aggregate Subbase	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถเกรดเลอร์	1 คัน
			รถบดล้อยาง	1 คัน
3	ระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569	-	รถบดสันสะท้อน	2 คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาถยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ท.ชัยนาท (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 8716
วันที่ 22 เม.ย. 2569
เวลา 09:37

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๓๒

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 2287
วันที่ 29 เม.ย. 2569
เวลา 14:50

(นายมานิตย์ โอบล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ดมนกแองๆ
1 - เสนอขอ + รอผลสัญญา

สอว
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

ดม มิดทอร์
1 - พิเศษ
- รอผลสัญญา
21

29/เม.ย 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	ระหว่างวันที่ 15 – 16 เมษายน 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน เนื่องจากเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกพลอดคักซ์ ให้กับผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569	-	รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบลัดยาง	1 คัน
			รถบดสันสะท้อน	2 คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไถกวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
3	งาน Cement Modified Crushed Rock Base - ลงวัสดุหินคลุก	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	รถขนคั่นตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอปพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 4981
วันที่ 29 เม.ย. 2569
เวลา 9.38

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๓๕

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ด่วนนางจาง
- โทรททบ + รอมสัญญา

ผอ.ขท.
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

ตามบันทึก
- โทรททบ
- รอมสัญญา
๒
๕ พค ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	1 คัน
			รถเทลเลอร์	1 คัน
2	งาน Clay Slope Protection (ใช้วัสดุจากงาน Excavation)	17+865.00 – 19+408.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะท้อน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	6 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	6 คน
			พนักงานขับรถ	9 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	5236
วันที่	6 พ.ค. 2569
เวลา	16:47

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๓๗

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



คุณทนาย

ทนาย รณชัย

ทนาย

(นายสุรศักดิ์ พุทธิทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

๐ ๘ พ.ค. ๒๕๖๙

คุณ มีดพิธ
- 111
- 502101
21

11 พ.ค. 69

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	1 คัน
			รถเทลเลอร์	1 คัน
2	งาน Clay Slope Protection (ใช้วัสดุจากงาน Excavation)	17+865.00 – 19+408.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะท้อน	- คัน
3	ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน	-	รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	6 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	6 คน
			พนักงานขับรถ	9 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตช์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันต (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 5657
วันที่ 14 พ.ค. 2569
เวลา 11:48

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๓๘

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับ 2528
วันที่ 8 พ.ค. 2569
เวลา 9.32

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๑๖ ดกแสงมา
ทองนบจันทร์

ค.อ.บ
(นายสุรศักดิ์ พุทธทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท

15 พ.ค. 2569

ดก น.พัชร
- กิตติ
- รณ ปร
21

18 พ.ค ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	งาน Cement Modified Crushed Rock Base - บดอัดชั้นหินคลุก	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT. (เป็นแห่งๆ)	รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดล้อยาง	1 คัน
			รถบดชั้นสะท้อน	2 คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	6 คน
			พนักงานขับรถ	6 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิต ใบบพล)

ร.อ.ช.ช.ช.ช. (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	5139
วันที่	20 พ.ค. 2569
เวลา	08:59

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๔๑

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



AS

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ด่วนมาก
- เพื่องาน + สมมติฐาน

สอ

(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผอ.ขท.ชัยนาท

20 พ.ค. 2569

ดูในมือ
- เก็บ
- รอ

2

๑๑พค ๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+955.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	งาน Milling Of Existing Asphalt Concrete Surface 10 CM. Thick	17+865.00 – 18+300.00 LT. , RT.	รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะท้อน	- คัน
			รถบรรทุกเครน	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	6 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	1 เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถขนคั่นตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	10 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชำนาญ (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ..... 6107
วันที่..... 27 พ.ค. 2569
เวลา..... 15:49

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๔๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ด่วนมาก ๔๐๙
- โปรดทราบ + รวบรวมสัญญา

(นายณัฐวุฒิ ศีประดิษฐ์)
รอ.ขท.ชัยนาท(ป) รักษาการแทน
ผอ.ขท.ชัยนาท
29 พ.ค. 2569

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำగా - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 - กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 22 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 - 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
2	งาน Cement Modified Crushed Rock Base		รถเกรดเดอร์	1 คัน
	- แปลงทดลอง	17+865.00 - 18+075.00 LT., RT.	รถบดส้อยาง	1 คัน
			รถบดสันสะเทือน	2 คัน
3	งาน Pavement In - Place Recycling 20 CM. Depth		รถบรรทุกหกลแครน	- คัน
	- แปลงทดลอง	17+865.00 - 18+075.00 LT., RT.	รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	3 คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	1 เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	16 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ชยันนาท (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่
เลขที่รับ 6347
วันที่ - 4 มิ.ย. 2569
เวลา 13:13

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ชน.๒๘/๒๕๖๙/ ๔๖

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑ เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ชน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณนางนภร.
- เพื่อทราบ + ทบทวนสัญญา

รณ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผอ.ขท.ชัยนาท
04 มิ.ย. 2569



คุณ มิ่งมิตร
- เพื่อทราบ
- รณ
5 มิ.ย ๒๕

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 23 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
2	งาน Cement Modified Crushed Rock Base	18+075.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถเกรดเดอร์	1 คัน
			รถบดล้อยาง	1 คัน
3	งาน Pavement In - Place Recycling 20 CM. Depth	18+075.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถบดสันสะเทือน	2 คัน
			รถบรรทุกเครน	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	3 คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	1 เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	10 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิต์ โอบพล)

รอ.ชท.ชำนาญ (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	6603
วันที่	10 มิ.ย. 2569
เวลา	11:33

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๔๘

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา

ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คณนาถนภช.

- เพื่อทราบ + รวมสำเนา

(นายณัฐวุฒิ ดีประดิษฐ์)

รอ.ขท.ชัยนาท(ป) รักษาการแทน

ผอ.ขท.ชัยนาท

11 มิ.ย. 2569



ดูแล้ว
- 1 ชื่อ
- รวมสำเนา
2

13 มิ.ย. ๒๕๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควนคูม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 24 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
2	งาน Prime Coat	17+865.00 – 19+455.00 LT. , RT.	รถเกรคเตอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	1 คัน
3	งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick	17+865.00 – 18+015.00 LT.1-2	รถบดชั้นสะท้อน	2 คัน
		18+015.00 – 19+305.00 LT.1	รถบรรทุกเครน	- คัน
		17+865.00 – 18+015.00 RT.1-2	รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
		18+015.00 – 19+305.00 RT.1	รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	1 คัน
			รถไม้กวาด	1 ชุด
			รถลาดยาง	1 คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	1 คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	16 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.จท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	6845
วันที่	17 มิ.ย. 2569
เวลา	09:36

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๔๙

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณนายฉันทนา
- เพื่อทราบ + รวมสำเนา


(นายฉันทนา ติประคิษฐ์)
รอ.ขท.ชัยนาท(ป) รักษาการแทน
ผอ.ขท.ชัยนาท
19 มิ.ย. 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ 2881
วันที่ 22 มิ.ย. ๒๕๖๙
เวลา 08:5๙ น.

คุณ มีเกียรติ
- เพื่อทราบ
- รวมสำเนา
22 มิ.ย.๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	- คัน
2	งาน Tack Coat	17+865.00 – 18+015.00 LT.1-2	รถเทลเลอร์	- คัน
		18+015.00 – 19+305.00 LT.1	รถเกรดเดอร์	- คัน
		17+865.00 – 18+015.00 RT.1-2	รถบดล้อยาง	1 คัน
		18+015.00 – 19+305.00 RT.1	รถบดสันสะท้อน	2 คัน
		18+015.00 – 19+305.00 LT.2	รถบรรทุกเครน	- คัน
		19+305.00 – 19+455.00 LT.1-2	รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
3	งาน Asphalt Concrete Binder Course 5 cm. Thick	18+015.00 – 19+305.00 LT.2	รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
		19+305.00 – 19+455.00 LT.1-2	รถบรรทุกน้ำ	- คัน
		18+015.00 – 19+305.00 RT.2	รถไถกวาด	- ชุด
		19+305.00 – 19+455.00 RT.1-2	รถลาดยาง	1 คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
3	งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick (AC 40-50)	17+865.00 – 18+015.00 LT.1-2	Paver ปูยาง AC	1 คัน
		18+015.00 – 19+305.00 LT.1	รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
		17+865.00 – 18+015.00 RT.1-2	เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
		18+015.00 – 19+305.00 RT.1		
		18+015.00 – 19+305.00 LT.2		
		19+305.00 – 19+455.00 LT.1-2		
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	14 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิคย์ โอบพล)

ร.อ.ชัชวาท (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แนวทางหลวงชยันนาท
เลขที่รับ 7162
วันที่ 4 มิ.ย. 2569
เวลา 15:56

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๕๐

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชยันนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ขท.ชยันนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณนาถนภช.
- เพื่อทราบ + รวมสัญญา

(นายณัฏฐวุฒิ ติประดิษฐ์)
รอ.ขท.ชยันนาท(ป) รักษาการแทน
ผอ.ขท.ชยันนาท
25 มิ.ย. 2569



คุณ มีเกียรติ
- เพื่อทราบ
- รวมสัญญา
๒

๒๙ มิ.ย ๒๕๖๙

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 26 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถเบคโฮติดหัวเจาะ	2 คัน
2	งาน Roadway Lightings 9.00 M. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts, Cut - Off - ชุดหลุม , เท Lean , ตั้งฐานตอม่อ , ชุดรองวางสายไฟพร้อมเทคอนกรีต ฝังกลบ , ตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมประกอบควดโคม , ทาสี , ติดสติ๊กเกอร์	17+878.00 – 19+455.00 RT. 19+070.00 – 19+455.00 LT.	รถเทลเลอร์	2 คัน
			รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกหกล้อ	2 คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
3	งาน Relocation Of Existing Roadway Lightings Single Bracket - ชุดหลุม , เท Lean , ตั้งฐานตอม่อ , ชุดรองวางสายไฟพร้อมเทคอนกรีต ฝังกลบ , ตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมประกอบควดโคม , ทาสี , ติดสติ๊กเกอร์	17+878.00 – 19+035.00 LT.	รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	2 คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
4	งาน Relocate Of Existing Steel Beam Guard Rail	17+962.00 – 18+528.00 RT.	รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	1 คน
หมายเหตุ			คนงานก่อสร้าง	10 คน
			พนักงานขับรถ	5 คน

ลงชื่อ

(นายมานิต์ โอบพล)

ร.ช.ช.ช.ช.ช.ช. (ว)

ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	7398
วันที่	1 ก.ค. 2569
เวลา	09:01

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๕๑

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบลพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คณณาดนภาง.
- เพื่อทราบ + รวมสัญญา

(นายณัฐวุฒิ ตีประดิษฐ์)
รอ.ขท.ชัยนาท(ป) รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.ชัยนาท
๐ 7 ก.ค. 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับ 2046
วันที่ 1-7 ก.ค. 2569
เวลา 14:16

ดูมิดพิธ
- พิธ
- สมศักดิ์
ม

7 กค 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 27 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถแบคโฮ	1 คัน
2	งาน Tack Coat	18+015.00 – 19+305.00 RT.2	รถเทลเลอร์	1 คัน
		19+305.00 – 19+455.00 RT.1-2	รถเกรดเดอร์	- คัน
3	งาน Asphalt Concrete Levelling Course	18+025.00 LT.	รถบดล้อยาง	1 คัน
		18+339.00 RT.	รถบดสันสะเทือน	2 คัน
4	งาน Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick (AC 40-50)	18+015.00 – 19+305.00 RT.2	รถบรรทุกเครน	1 คัน
		19+305.00 – 19+455.00 RT.1-2	รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
5	งาน Relocation Of Existing Traffic Sign - ติดตั้ง	17+885.00 – 19+455.00 LT. , RT. (เป็นแห่งๆ)	รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	8 คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
6	งานค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งหม้อแปลง	17+970.90 RT. 18+953.10 RT.	รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	1 คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	1 คัน
			รถขนดินนั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	17 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ชท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 750
วันที่ - 8 ก.ค. 2569
เวลา 14.03

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๘/ ๕๓

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณณัฏฐา
- เลือกราง + รวมสัญญา

(นายณัฏฐา ติประดิษฐ์)
รอ.ขท.ชัยนาท(ป) รักษาการแทน
ผอ.ขท.ชัยนาท
10 ก.ค. 2569



คุณ นิตยา
- เลือกราง
- รวมสัญญา
13 กค ๒๕

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ คมัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยชองจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 - กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 28 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกเครน	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (ไฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบพล)

รอ.ท.ชันนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

เลขที่รับ	7992
วันที่	15 ก.ค. 2569
เวลา	14.37

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๕๔

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) คุณนาถนภฯ
- เพื่อทราบ + รวบรวม

(นายณัฐวุฒิ ตีประสิทธิ์)
รอ.ขท.ชัยนาท(ป) รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.ชัยนาท
16 ก.ค. 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับที่ 3141
วันที่ 16 ก.ค. 2569
เวลา 13:59.16

คุณเมธีธร
- เพื่อทราบ
- รวบรวม

16 กค 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ขน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 คอนคววม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 29 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 7 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน	-	รถแบคโฮ	- คัน
			รถเทลเลอร์	- คัน
			รถเกรดเดอร์	- คัน
			รถบดล้อยาง	- คัน
			รถบดสันสะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกเครน	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องเป่าลม	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	- คัน
			เครื่องมือสำรวจ	- ชุด
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	- คน
			คนงานก่อสร้าง	- คน
			พนักงานขับรถ	- คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

(นายมานิตช์ โอบพล)

รอ.ชท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชัยนาท
เลขที่รับ 8166
วันที่ 20 ก.ค. 2569
เวลา 13.42

ส่วนราชการ งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒

ที่ พิเศษ ขน.๒๘/๒๕๖๙/ ๕๕

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน

๑) เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (ผอ.ขท.ชัยนาท)

เพื่อโปรดทราบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน และผลการปฏิบัติงาน
ประจำสัปดาห์ที่ ๓๐ (สัปดาห์สุดท้าย) ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฌลอมการโยธา
ตามสัญญาจ้างที่ ขน.๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานิตย์ โอบพล)
รอ.ขท.ชัยนาท (ว) ผู้ควบคุมงาน

๒) ด่วนมาก
- เพื่อทราบ + รวบรวมสัญญา

(นายณัฐวุฒิ ศิประดิษฐ์)
รอ.ขท.ชัยนาท(บ) รักษาการแทน
ผอ.ขท.ชัยนาท
20 ก.ค. 2569

งานพัสดุและสัญญา
เลขที่รับ 3167
วันที่ 21 ก.ค. 2569
เวลา 09:02 น.

คุณ นิตยา
- เพื่อทราบ
- รวบรวมสัญญา

21 ก.ค. 69

สรุปบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างเป็นรายสัปดาห์

โครงการ ตามสัญญาจ้างที่ ชน.28/2569 งานจ้างเหมาทำการขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควมคุม 0100 ตอน กิ่งสำเภา – ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 – กม.19+455 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร)

ประจำสัปดาห์ที่ 30 (สัปดาห์สุดท้าย)..... ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ฝนตก - วัน แจ่มใส 6 วัน เมฆ - วัน

ลำดับที่	รายการ	ผลงาน (กม. - กม.)	เครื่องมือและอุปกรณ์	
			ชนิด	จำนวน
1	ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2569 ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน	-	รถแบคโฮติดหัวเจาะ	- คัน
2	งาน Traffic Management During Construction	17+865.00 – 19+455.00	รถเทลเลอร์	- คัน
3	งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)		รถเกรดเดอร์	- คัน
	- สีเหลือง, เส้นทึบ, บั้ง	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถบดล้อยาง	- คัน
	- สีขาว, เส้นทึบ, เส้นประ, ลูกศร	17+865.00 – 19+455.00 LT., RT.	รถบดสันสะเทือน	- คัน
			รถบรรทุกเครน	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อ	- คัน
			รถบรรทุกสิบล้อพ่วง	- คัน
			รถบรรทุกปูนซีเมนต์	- คัน
			รถบรรทุกน้ำ	- คัน
			รถไม้กวาด	- ชุด
			รถลาดยาง	- คัน
			เครื่องจักร Recycling	- เครื่อง
			เครื่องตบดิน	- เครื่อง
			Paver ปูยาง AC	- คัน
			รถยนต์นั่งตรวจการ	1 คัน
			เครื่องมือสำรวจ	1 ชุด
			รถบรรทุกเครื่องผสมสี	1 คัน
			เครื่องมือตีเส้น	1 เครื่อง
			เครื่องพ่นน้ำยาประสาน	1 เครื่อง
			หัวหน้าคนงาน (โฟแมน)	1 คน
			คนงานก่อสร้าง	8 คน
			พนักงานขับรถ	3 คน

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นายมานิตย์ โอบพล)

ร.อ.ช.ช.ช.ช.ช. (ว) ผู้ควบคุมงาน